



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ولاية قسنطينة


الأمانة العامة

الهياكل التربوية المتوقعة استلامها بمناسبة الدخول المدرسي 2026/2025

وضعية موقوفة بتاريخ: 27 جويلية 2025

المجموع:

(28) هيكل تربوي



- المدارس الابتدائية (05)

- المتوسطات (04)

- الثانويات (04)

- أنصاف داخلية (متوسطات) (02)

- المطاعم المدرسية (02)

- أقسام توسعة (11)

المسير	إسم الهيكل المدرسي	النسبة المنووية (%)	تاريخ الإستلام	ملاحظات
المدارس الابتدائية (05)				
مديرية التجهيزات العمومية <u>DEP</u>	- دراسة ، متابعة و انجاز و تجهيز مجمع مدرسي نوع 2 بحي 2050 مسكن وج 20 علي منجلي	80%	20/08/2025	في طور الإنجاز
	- دراسة ، متابعة و انجاز و تجهيز مجمع مدرسي نوع 2 بحي 2000 مسكن التوسعة الغربية علي منجلي	92%	05/08/2025	
	- انجاز مدرسة ابتدائية نوع د بحي 1500 مسكن عدل علي منجلي	95%	31/07/2025	
	- انجاز مدرسة ابتدائية نوع د بحي 2000 مسكن موزينة الخروب	85%	10/08/2025	
	- دراسة ، متابعة و انجاز و تجهيز مجمع مدرسي نوع د بحي بن الشرقي ببلدية قسنطينة	86%	20/08/2025 الجناح البيداغوجي: الأقسام، الإدارة، المراحيض والمطعم	• أما بالنسبة للمطعم المدرسي تاريخ الإستلام 2025/09/15
المتوسطات (04)				
مديرية التجهيزات العمومية <u>DEP</u>	- انجاز متوسطة نوع ب 7 / 300 وجبة وج 14 علي منجلي عين اسمارة	85%	20/08/2025	في طور الإنجاز
	- دراسة و متابعة و إنجاز متوسطة بقطار العيش بلدية الخروب (المجاهد المتوفى بوقلقول علي)	93%	10/08/2025	في طور الإنجاز

	10/08/2025	90%	- انجاز و تجهيز متوسطة نوع ب 7 / 300 وجبة متوسطة عبود خيتر قسنطينة	مديرية التجهيزات العمومية DEP
	20/08/2025	85%	- انجاز متوسطة نوع ب 6 بحي 1500 مسكن عدل علي منجلي الخروب	
الثانويات (04)				
/	30/08/2025 الجناح البيداغوجي: الأقسام، الإدارة، المراحيض والمطعم	90%	- انجاز و تجهيز ثانوية 300/1000 المجاهد المتوفى المجاهد المتوفى بوكعباش عبد المجيد بحي سيساوي بلدية قسنطينة	مديرية التجهيزات العمومية DEP
<ul style="list-style-type: none"> أما بالنسبة لإتمام الأشغال لقاعة الرياضة: تم منح مشروع الصفقة للمؤسسة العمومية (ETREP) تاريخ الإستلام نهاية شهر سبتمبر 	30/08/2025 الجناح البيداغوجي: الأقسام، الإدارة، المراحيض والمطعم (أشغال منتهية)	95%	- انجاز و تجهيز ثانوية 300/1000 المجاهد المتوفى جباسي الطاهر التوسعة الجنوبية علي منجلي الخروب	
في طور الإنجاز	30/08/2025	85%	- انجاز ثانوية 300/1000 حي 6000 مسكن عدل الرتبة ديدوش مراد	
	30/08/2025	78%	- دراسة وإنجاز ثانوية على مستوى حي 3000 مسكن عمومي إيجاري بماسينيسا الخروب	ديوانا للترقية والتسيير العقاري OPGI
أنصاف داخلية (متوسطات) (02)				
في طور الإنجاز	05/09/2025	80%	- متوسطة بودراع صالح بلدية قسنطينة	مديرية التجهيزات العمومية DEP
	10/09/2025	60%	- متوسطة ابن خلدون بلدية قسنطينة	

المطاعم المدرسية (02)

في طور الإنجاز	08/08/2025	85%	- انجاز و تجهيز مطعم بالمدرسة الابتدائية تيفوتي لخضر المدينة الجديدة علي منجلي الخروب	مديرية التجهيزات العمومية DEP
	15/09/2025	30%	- دراسة متابعة وإنجاز مطعم مدرسي 200 وجبة يداوي بوجمة أولاد رحمون	بلدية أولاد رحمون

أقسام توسعة (11)

في طور الإنجاز	20/08/2025	65%	- انجاز 04 أقسام توسعة بمدرسة الإخوة طلحة قسنطينة	مديرية التجهيزات العمومية DEP
<ul style="list-style-type: none"> تسجيل مشروع إتمام الأشغال على حساب ميزانية البلدية B S 2025 بمبلغ: 9.779.757,72 دج إلتزام رئيس المجلس الشعبي البلدي بتسليم المشروع نهاية شهر سبتمبر 	Fin Septembre 2025	40%	- دراسة، متابعة، مراقبة تقنية وإنجاز 04 أقسام توسعة بمدرسة طاوواو محمد	بلدية ديدوش مراد
في طور الإنجاز	Fin aout	55%	- متابعة و انجاز 03 أقسام توسعة بمدرسة قربوعة رمضان لتجمع الثانوي الحمبلي	بلدية لين باديس

إلتزامات الولاية بخصوص الهياكل التربوية المبرمجة للتسليم خلال الدخول المدرسي 2025/2026 أثناء الاجتماع المنعقد بتاريخ 22 جويلية 2025 عن طريق تقنية التحاضر المرئي (Visioconférence) مع مصالح الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

وضعية موقوفة بتاريخ: 27 جويلية 2025